

### Produkt

Elementdecken sind Stahlbetonplatten nach DIN EN 13747. In der Regel sind sie 5, 6 oder 7 cm dick mit einer Regelbreite je nach Lieferwerk von 2,40 bis zu 3,00 m und bis zu 13 m lang. Die Elementdecke wird auf der Baustelle mit den Bewehrungszulagen auf den Elementen und der oberen Bewehrungslage sowie mit Ortbeton ergänzt.

### Vor Anlieferung

Die Tragfähigkeit und Reichweite des Krans auf das Maximalgewicht der Betonfertigteile abstimmen. Zufahrtsmöglichkeiten mit ausreichender Tragfähigkeit und Befahrbarkeit durch Schwerlastfahrzeuge schaffen. Dabei ebenfalls die notwendigen Wendekreise der Transportfahrzeuge berücksichtigen. Erforderliche Straßensperrungen/Parkverbote rechtzeitig beantragen. Oberleitungen und sonstige Hindernisse beachten und Bodenunebenheiten beseitigen. Absturzsicherungen im Montagebereich gemäß BG-Vorschriften anbringen.

Die Sicherstellung der Anlieferungsvoraussetzungen gehört nicht zum Auftragsumfang des Fertigteilherstellers oder des Montagebetriebs und obliegt allein dem Auftraggeber.

### Montagevorbereitung

Vor dem Verlegen eine tragsichere Montageunterstützung errichten, deren Abstand im Verlegeplan angegeben ist. Die Montagejoche quer zur Gitterträgerrichtung stellen. Randjoche stellen, wenn die Fertigplatten weniger als 3,5 cm auf dem Auflager liegen oder nicht von mindestens jedem 2. Gitterträger ein Untergurtnotenpunkt auf dem Auflager liegt. Bei unebenen Auflagern oder einer Auflagerlänge > 4,0 cm ein Mörtelbett im Auflagerbereich herstellen. Außerdem alle zu belastenden Bauteile wie Wände, Balken, Unterzüge, Stahlträger etc. auf Tragfähigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Mängeln die Bauleitung informieren und ggf. die Montage der Betonfertigteile nicht beginnen bzw. einstellen.

### Verlegeplan

Für jeden Verlegeabschnitt erhalten Sie von uns den zugehörigen Verlegeplan. Darin sind alle wichtigen Informationen, wie die Lage der Elementdecken mit Positionsnummern im Grundriss, die Auflagerlängen, der Abstand der Montageunterstützung und die Bewehrungszulagen auf den Deckenelementen, enthalten.

### Kontrolle der angelieferten Betonfertigteile

Beim Abladen und vor Montage kontrollieren, ob die Betonfertigteile mangelfrei sind. Sichtbare Mängel und mögliche Abweichungen zum Plan auf dem Lieferschein dokumentieren. Bei gravierenden Mängeln bzw. Beschädigungen keine Entladung vornehmen und unverzüglich den Kolonnenführer oder Bauleiter und das Lieferwerk informieren.

### Abladen

Mit dem LKW werden die Elementdecken in einem oder mehreren Stapeln zur Baustelle geliefert. Die einzelnen Elemente direkt vom LKW auf den Wänden bzw. den vorbereiteten

Montageunterstützungen verlegen. Bei Entladung der Transportfahrzeuge die Stapel- bzw. Ladefolge der Betonfertigteile dem Verlegeplan oder dem Lieferschein entnehmen. Während des Entladevorganges auf die Standsicherheit der Restladung achten.

## Anhängen

Unter Beachtung der jeweiligen Montagesituation, des Gewichtes und der Abmessungen die geeigneten Traversen oder ausreichend lange Gehänge mit Lastausgleichsvorrichtung festlegen. Die verwendeten Traversen, Ketten, Seile oder Haken müssen eine gültige Zulassung besitzen und vor Benutzung kontrolliert werden. Das Personal zum Anhängen wird von der Baustelle (BU) gestellt.

Lasthaken ausschließlich an den Verbindungen zwischen Gitterträgerobergurt und Gitterträgerdiagonalen anschlagen. Die äußeren Haken jeweils ca. 1/5 der Deckenelementlängen vom Plattenende entfernt einhängen. Nicht an vorspringenden Elementteilen einhängen. Der Winkel der Anschlagseile oder Ketten zu den hebenden Elementdecken darf 60 Grad nicht unterschreiten. Bei Plattenlängen > 5,00 m und Plattenbreiten > 2,50 m Gehänge mit 8 Anschlaghaken verwenden. Anschlagpunkte gleichmäßig verteilen und dabei unterschiedliche Gitterträger wählen. Durchbiegungen der Elementdecken beim Heben vermeiden. Nicht einseitig anschlagen. Schrägzug vermeiden.

Beim Anheben auf den gleichen Zug der Gehänge achten. Die Decke langsam, waagrecht anheben und ebenfalls langsam, waagrecht absetzen. Ruckartige Bewegungen vermeiden.

Nie unter schwebenden Elementen aufhalten.

## Zwischenlagerung

Für eine Zwischenlagerung muss eine ebene, ausreichend befestigte, waagerechte Lagerfläche vorhanden sein. Kanthölzer als Auflager quer zur Elementspannrichtung verlegen. Nur abgelagerte, trockene und saubere Kanthölzer verwenden, um Lagerholzabdrücke (Verfärbungen) und Verschmutzungen der Untersichten zu vermeiden. Ggf. die Elemente zusätzlich gegen Verschmutzungen und Verfärbungen schützen. Die Kanthölzer müssen so lang sein wie die Plattenbreite. Ragen die Lagerhölzer über die zu unterstützenden Fertigteile hinaus, kann es zu Lagerholzabdrücken (Verfärbungen) kommen, wenn die Lagerhölzer Niederschlägen ausgesetzt sind.

Auf eine ausreichende und gleichmäßige Unterstützung der Fertigteile (Mindestabstand 2,00 m) achten. Deckenteile, die die darunterliegenden Elemente um mehr als 50 Zentimeter überragen, zusätzlich abstützen, ohne die darunterliegenden Elemente zu überlasten. Einseitige oder Punktbelastungen vermeiden. Zwischenlagerhölzer auf den Schnittpunkten von Gitterträgerobergurt und Gitterträgerdiagonalen positionieren. Maximale Stapelhöhe 1,50 m.

## Verlegen

Die Elementplatten sind mit den Pos.-Nummern des Verlegeplans gekennzeichnet und gemäß den Angaben dieses Plans zu verlegen. Vor der Montage das Auflager säubern. Bei Verwendung eines Mörtelbettes die Deckenplatten waagrecht absetzen, um ein einseitiges Verschieben des Mörtelbettes zu verhindern.

Bei großen Verlegefeldern ein oder mehrere Zwischenmaße von Elementkanten anreißen, um Montagetoleranzen auszugleichen.

## Bewehrung

Bewehrung auf den Deckenplatten gemäß Verlegeplan positionieren. Stoßfugenbewehrung mittig über den Stoßfugen der nebeneinanderliegenden Fertigplatten einbauen. Die Anzahl und Länge ist im Verlegeplan angegeben. Bei einer durchgängigen Querbewehrung auf der Platte ersetzt diese die Fugenbewehrung. Weitere Bewehrungszulagen ebenfalls nach Verlegeplan einbauen.

Gitterträger können nicht generell als Abstandhalter verwendet werden. Es ist konstruktionsbedingt nicht in jedem Fall möglich, dass diese die richtige Abstandshöhe für die obere Bewehrungslage aufweisen. In diesem Fall bauseits Abstandhalter verwenden.

Bewehrung der oberen Bewehrungslage entsprechend dem Plan „Obere Lage“ einbauen.

## Reinigung

Um einen guten Verbund zwischen Element und Ortbeton zu gewährleisten, die Elementoberfläche reinigen. Schmutz und lose Betonreste entfernen. Fugenbereiche auf den Wänden und anderen Tragkonstruktionen ebenfalls reinigen.

## Installationsleitungen

Verlegetrassen für Installationsleitungen und Elektrokabel auf den Elementdecken sorgfältig planen und beim Einbau konsequent einhalten. Ein Durchtrennen der eingebauten Bewehrung und Gitterträger ist nicht zulässig.

## Vorbereitung zum Betonieren

Vor Aufbringen des Ortbetons folgende Kontrollen, und falls erforderlich, Korrekturen ausführen:

- Korrekte Lage der Deckenelemente (Spannrichtung, Aussparungen, Lage, Auflager etc.) und Einbauteilen
- ordnungsgemäße Unterstützung
- Versatzfreiheit an der Deckenunterseite über die gesamte Fugenlänge
- Ordnungsgemäßer Einbau von Stoßfugen-, Zusatz- und oberer Bewehrung sowie von Installationsleitungen
- Säubern und Vornässen der Elementdecke
- Bewehrungsabnahme bei Bedarf durch Statiker/Prüfstatiker veranlassen.

## Betonieren

Den Beton in einem Arbeitsgang in der vorgeschriebenen Güte und Konsistenz einbringen und fachgerecht verdichten. Dabei die Bewehrung nicht verschieben und Einbauteile nicht beschädigen. Auf den Elementen keine Betonanhäufungen entstehen lassen.

## Nachbehandlung

Durch die Fugen kann beim Betonieren Zementschlämme laufen. Deshalb die Fugen einige Stunden nach dem Betonieren säubern oder auswaschen. Das Gleiche gilt für die Wandanschlüsse. Die Nachbehandlung des Frischbetons nach Eurocode 2 ausführen. Unterstützungen und Abschalungen kontrollieren und bei Bedarf nachrichten.

## Ausschalen / Nachbehandlung

Erst nach ausreichender Erhärtung des Betons und auf Anordnung des verantwortlichen Bauleiters die Montageunterstützung entfernen. Werden Montageunterstützungen für darüber liegende Decken auf eine Decke gestellt, muss diese durch eine ausreichende Anzahl von Hilfsstützen gegen Überbelastung gesichert werden.

Öffnungen durchtrittsicher und unverrückbar abdecken und Absturzkanten sichern.

Diese Montageanleitung basiert auf den entsprechenden Normen und Zulassungen. Sie wurde von uns nach bestem Wissen erstellt. Außerdem haben wir unsere langjährigen Erfahrungen eingebracht. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische und redaktionelle Änderungen bleiben vorbehalten.

Das Dokument ist ein Beratungsangebot und ergänzt die bestehenden Vorschriften und Arbeitsschutzanordnungen. Objektbezogene Baustellenordnungen, Vorgaben der Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren und BG-Vorschriften sind zu beachten. Im Einzelfall kann diese Montageanleitung durch eine objektbezogene Montageanleitung ergänzt werden.